



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON




PLANILLA #: 1 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA	CONTRATISTA:	ANEXO:
		CONSORCIO BI SAMBORONDON	00001

OBRAS PRELIMINARES Y PLATAFORMA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
00001	REPLANTEO Y NIVELACION	m2



REPLANTEO Y NIVELACION						
Base Mayor	Base Menor	Altura	$((B+b)/2)*h$ (m2)	# Elementos	Area Total(m2)	Descripcion
89,21	72,08	97,28	7845,15	1,00	7.845,15	CAPTACION

REPLANTEO Y NIVELACION			
Base(m)	Altura(m)	$A=(b*a)/2$ (m2)	OBSERVACIONES
13,69	62,70	429,18	CAPTACION
13,69	25,66	175,64	CAPTACION
SUBTOTAL		604,82	
TOTAL		8.449,97	

CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR:
CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA:
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA
CANTIDAD CONTRATADA:
CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA:

	m2
8.449,97	m2
8.449,97	m2
8.400,00	m2
8.400,00	m2
49,97	m2



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON




PLANILLA #: 1 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA	CONTRATISTA:	ANEXO:
		CONSORCIO BI SAMBORONDON	00002

OBRAS PRELIMINARES Y PLATAFORMA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
00002	DESBROCE Y DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA



DESBROCE Y DESBOSQUE Y LIMPIEZA						
Base Mayor	Base Menor	Altura	$((B+b)/2)*h$ (m2)	# Elementos	Area Total(m2)	Descripcion
89,21	72,08	97,28	7845,15	1,00	0,78	CAPTACION

DESBROCE Y DESBOSQUE Y LIMPIEZA			
Base(m)	Altura(m)	$A=(b*a)/2$ (m2)	OBSERVACIONES
13,69	62,70	0,04	CAPTACION
13,69	25,66	0,02	CAPTACION
SUBTOTAL		0,06	
TOTAL		0,84	

CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR:
CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA:
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA
CANTIDAD CONTRATADA:
CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA:

	HA
0,84	HA
0,84	HA
0,84	HA
0,84	HA
-	HA



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON



PLANILLA #: 1 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA	CONTRATISTA:	ANEXO:
		CONSORCIO BI SAMBORONDON	00476
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y VALVULAS			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	
00476	Sum. TUBO, 710mm, PEAD PE 100 RC, PN 6, PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN.	m	



Sum. TUBO, 710mm, PEAD PE 100 RC, PN 6, PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN.			
LONGITUD(m)	# TUBOS	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
12,00	376,00	4512,00	
TOTAL		4.512,00	

CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR:
CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA:
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA
CANTIDAD CONTRATADA:
CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA:

	m
4.512,00	m
4.512,00	m
4.512,00	m
17.562,79	m
-	m

CONSORCIO BI SAMBORONDON
CONTRATISTA

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON




PLANILLA #: 1 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA	CONTRATISTA:	ANEXO:
		CONSORCIO BI SAMBORONDON	00537

MOVIMIENTO DE TIERRA, ENTIBADO Y REMOCION Y REPOSICION DE PAVIMENTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
00537	REPLANTEO Y NIVELACION PARA INSTALACION DE TUBERIA	m



REPLANTEO Y NIVELACION PARA INSTALACION DE TUBERIA					
ABSCISA DESDE	ABSCISA HASTA	LONGITUD	# DE ELEMENTOS	LONG. TOTAL	OBSERVACIONES
00+7154.00	00+8354.00	1200,00	2,00	2400,00	ABSCISA DE REPLANTEO
TOTAL				2400,00	

CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR:
CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA:
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA
CANTIDAD CONTRATADA:
CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA:

2.400,00	m
2.400,00	m
2.400,00	m
17.562,79	m
-	m



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON




PLANILLA #: 1 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA	CONTRATISTA:	ANEXO:
		CONSORCIO BI SAMBORONDON	00538

MOVIMIENTO DE TIERRA, ENTIBADO Y REMOCION Y REPOSICION DE PAVIMENTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
00538	DESBROCE Y DESBOSQUE Y LIMPIEZA	m



DESBROCE Y DESBOSQUE Y LIMPIEZA					
ABSCISA DESDE	ABSCISA HASTA	LONGITUD	# DE ELEMENTOS	LONG. TOTAL	OBSERVACIONES
00+7454.00	00+8004.00	550,00	1,00	550,00	ABSCISA DE DESBROCE Y LIMPIEZA
TOTAL				550,00	

CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR:
CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA:
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA
CANTIDAD CONTRATADA:
CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA:

	m
550,00	m
550,00	m
550,00	m
1.231,00	m
-	m

CONSORCIO BI SAMBORONDON
CONTRATISTA

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON



PLANILLA #: 1 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA	CONTRATISTA:	ANEXO:
		CONSORCIO BI SAMBORONDON	02042

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
02042	BATERÍAS SANITARIAS MOVILES	u-Mes



BATERÍAS SANITARIAS MOVILES	
DESCRIPCION	CANTIDAD
SANITARIOS MOVILES EN PLANTA DE TRATAMIENTO	1,00
TOTAL	1,00

CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR:
CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA:
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA
CANTIDAD CONTRATADA:
CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA:

	u-Mes
1,00	u-Mes
1,00	u-Mes
1,00	u-Mes
48,00	u-Mes
-	u-Mes



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON



PLANILLA #: 1 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA	CONTRATISTA:	ANEXO:
		CONSORCIO BI SAMBORONDON	02043

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
02043	RECIPIENTES PARA DESECHOS	u



RECIPIENTES PARA DESECHOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD
RECIPIENTES PARA DESECHOS	3,00
TOTAL	3,00

CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR:
CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA:
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA
CANTIDAD CONTRATADA:
CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA:

	u
3,00	u
3,00	u
3,00	u
100,00	u
-	u

CONSORCIO BI SAMBORONDON
CONTRATISTA

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
SAMBORONDON



PLANILLA #: 1 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA	CONTRATISTA:	ANEXO:
		CONSORCIO BI SAMBORONDON	02047

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
02047	VOLANTES INFORMATIVAS	u

SE INVITA A USTED A LA REUNIÓN DE LA OBRA:

PROYECTO:
Planta de Tratamiento de Agua Potable
para la parroquia La Puntilla de Samborondon

 **Jueves, 19 DE JUNIO DE 2025**

 **10:00 AM**

Lugar: Planta de Tratamiento de Agua Potable

ACTIVIDAD: SE SOCIALIZARÁ EL PROYECTO Y SUS ACTIVIDADES PREVIAS

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:

sugerenciasptapsamborondon@gmail.com

  **JUAN JOSÉ YÚNEZ**
ALCALDE 2023-2027



VOLANTES INFORMATIVAS	
DESCRIPCION	CANTIDAD
ENTREGA DE VOLANTES INFORMATIVOS	90,00
TOTAL	90,00

CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR:
CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA:
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA
CANTIDAD CONTRATADA:
CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA:

	u
90,00	u
90,00	u
90,00	u
600,00	u
-	u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON



PLANILLA #: 1 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA	CONTRATISTA:	ANEXO:
		CONSORCIO BI SAMBORONDON	02048

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
02048	CHARLA A OBREROS	u



CHARLA A OBREROS	
DESCRIPCION	CANTIDAD
CAPACITACIONES A TRABAJADORES DE OBRA	3,00
TOTAL	3,00

CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR:
CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA:
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA
CANTIDAD CONTRATADA:
CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA:

	u
3,00	u
3,00	u
3,00	u
24,00	u
-	u

CONSORCIO BI SAMBORONDON
CONTRATISTA

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON



PLANILLA #: 1 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA	CONTRATISTA:	ANEXO:
		CONSORCIO BI SAMBORONDON	02050

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
02050	BUZON DE SUGERENCIAS	u



BUZON DE SUGERENCIAS	
DESCRIPCION	CANTIDAD
BUZON DE SUGERENCIAS	2,00
TOTAL	2,00

CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR:
CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA:
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA
CANTIDAD CONTRATADA:
CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA:

	u
2,00	u
2,00	u
2,00	u
2,00	u
-	u

CONSORCIO BI SAMBORONDON
CONTRATISTA

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON



PLANILLA #: 1 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA	CONTRATISTA:	ANEXO:
		CONSORCIO BI SAMBORONDON	02052

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
02052	LETREROS DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	u



LETREROS DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD
LETREROS DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	2,00
TOTAL	2,00

CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR:
CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA:
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA
CANTIDAD CONTRATADA:
CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA:

	u
2,00	u
2,00	u
2,00	u
2,00	u
-	u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON



PLANILLA #: 1 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA	CONTRATISTA:	ANEXO:
		CONSORCIO BI SAMBORONDON	02053

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
02053	REUNIÓN INFORMATIVA CON LA COMUNIDAD	u



REUNIÓN INFORMATIVA CON LA COMUNIDAD

DESCRIPCION	CANTIDAD
REUNIÓN INFORMATIVA CON LA COMUNIDAD	1,00
TOTAL	1,00

CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR:

CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA:

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA

CANTIDAD CONTRATADA:

CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA:

	u
1,00	u
1,00	u
1,00	u
2,00	u
-	u

CONSORCIO BI SAMBORONDON
CONTRATISTA

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
SAMBORONDON



PLANILLA #: 1 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA	CONTRATISTA:	ANEXO:
		CONSORCIO BI SAMBORONDON	02054

PROGRAMAS DE CONTINGENCIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
02054	PLAN DE CONTINGENCIAS	u

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON

**PLAN DE
CONTINGENCIA**

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR EN LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE, LA LINEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERIODO DE DOS AÑOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA"

2025

PLAN DE CONTINGENCIAS	
DESCRIPCION	CANTIDAD
PLAN DE CONTINGENCIAS	1,00
TOTAL	1,00

CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR:
CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA:
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA
CANTIDAD CONTRATADA:
CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA:

	u
1,00	u
1,00	u
1,00	u
1,00	u
-	u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON



PLANILLA #: 1 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA	CONTRATISTA:	ANEXO:
		CONSORCIO BI SAMBORONDON	02055

PROGRAMAS DE CONTINGENCIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
02055	EXTINTOR PQS 10 LB	u



EXTINTOR PQS 10 LB

DESCRIPCION	CANTIDAD
EXTINTOR PQS 10 LB	3,00
TOTAL	3,00

CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR:

CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA:

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA

CANTIDAD CONTRATADA:

CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA:

	u
3,00	u
3,00	u
3,00	u
20,00	u
-	u

CONSORCIO BI SAMBORONDON
CONTRATISTA

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON



PLANILLA #: 1 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA	CONTRATISTA:	ANEXO:
		CONSORCIO BI SAMBORONDON	02057

PROGRAMAS DE CONTINGENCIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
02057	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS .	u



BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS .	
DESCRIPCION	CANTIDAD
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS .	2,00
TOTAL	2,00

CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR:
CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA:
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA
CANTIDAD CONTRATADA:
CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA:

	u
2,00	u
2,00	u
2,00	u
2,00	u
-	u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON



PLANILLA #: 1 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA	CONTRATISTA:	ANEXO:
		CONSORCIO BI SAMBORONDON	02058

PROGRAMAS DE ACCIONES DIRIGIDO A LA SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
02058	EQUIPOS DE PROTECCION PARA TRABAJADORES.	u



EQUIPOS DE PROTECCION PARA TRABAJADORES.

DESCRIPCION	CANTIDAD
EQUIPOS DE PROTECCION PARA TRABAJADORES.	20,00
TOTAL	20,00

CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR:
CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA:
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA
CANTIDAD CONTRATADA:
CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA:

	u
20,00	u
20,00	u
20,00	u
250,00	u
-	u



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON



PLANILLA #: 1 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA	CONTRATISTA:	ANEXO:
		CONSORCIO BI SAMBORONDON	02063

PROGRAMAS DE ACCIONES DIRIGIDO A LA SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
02063	MONITOREO DE AGUA	u



MONITOREO DE AGUA

DESCRIPCION	CANTIDAD
MONITOREO DE AGUA	2,00
TOTAL	2,00

CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR:
CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA:
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA
CANTIDAD CONTRATADA:
CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA:

	u
2,00	u
2,00	u
2,00	u
24,00	u
-	u