

Samborondón, 21 de julio del 2025

INFORME DE PROGRESO

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RIO DAULE, LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA"

CONTRATO NO.: 014-LIC-I-IMCS-2025
CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON
CUANTIA: **43.570.701,210**
SUSCRIPCION: **1-abr-25**
FECHA ENTREGA ANTICIPO: **15-may-25** HORA: **15:20:58**

PLAZO: 1440 Dias INICIO: 19-may-25 VENCE: 27-abr-29
PERIODO DE : 19-may-25 HASTA: 17-jun-25
ANTICIPO 10% 4.357.070,12

PLANILLA #	VALOR	AMORTIZACION ANTICIPO	RETENCION FUENTE	SALDO	PORCENT. %
1	991.974,75	99.197,48		42.578.726,46	2,28
TOTAL	991.974,75	99.197,48		2,28%	

Ing. Enrique Ponce Chiriboga
Administrador del contrato



Samborondón, 21 de julio del 2025

INFORME DE PROGRESO

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RIO DAULE, LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA"

CONTRATO NO.: 002-FIS-IMCS-2025

CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA Y PROYECTOS

CUANTIA: **2.068.840,10**

SUSCRIPCION: **14-abr-25**

FECHA ENTREGA ANTICIPO: **15-may-25** HORA: **15:20:56**

PLAZO: 1440 Dias INICIO: 19-may-25 VENCE: 27-abr-29

PERIODO DE : 19-may-25 HASTA: 17-jun-25

ANTICIPO 10% 206.884,01

PLANILLA #	VALOR	AMORTIZACION ANTICIPO	RETENCION FUENTE	SALDO	PORCENT. %
1	47.101,31	4.710,13		2.021.738,79	2,28

TOTAL 47.101,31 4.710,13 2,28%

Ing. Enrique Ponce Chiriboga
Administrador del contrato