

**CALCULO
DE
CANTIDADES**



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
SAMBORONDON




PLANILLA #: 2 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

| | | | |
|-------|---|--------------------------|--------|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA | CONTRATISTA: | ANEXO: |
| | | CONSORCIO BI SAMBORONDON | 00537 |

MOVIMIENTO DE TIERRA, ENTIBADO Y REMOCION Y REPOSICION DE PAVIMENTO

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD |
|-------|--|--------|
| 00537 | REPLANTEO Y NIVELACION PARA INSTALACION DE TUBERIA | m |



| REPLANTEO Y NIVELACION PARA INSTALACION DE TUBERIA | | | | | |
|--|---------------|----------|----------------|-------------|----------------------|
| ABSCISA DESDE | ABSCISA HASTA | LONGITUD | # DE ELEMENTOS | LONG. TOTAL | OBSERVACIONES |
| 02+454,00 | 07+154,00 | 4700,00 | 2,00 | 9400,00 | ABSCISA DE REPLANTEO |
| TOTAL | | | | 9400,00 | |

| | | |
|------------------------------------|-----------|---|
| CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR: | 2.400,00 | m |
| CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA: | 9.400,00 | m |
| CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | 11.800,00 | m |
| CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA | 9.400,00 | m |
| CANTIDAD CONTRATADA: | 17.562,79 | m |
| CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA: | | m |



Firmado electrónicamente por:
LEANDRO JAVIER
SACRISTAN POSTIGO
Validar electrónicamente con FirmatC



Firmado electrónicamente por:
ERIKA PAOLA ORDONEZ
SALLADARES
Validar electrónicamente con FirmatC

CONSORCIO BI SAMBORONDON
CONTRATISTA

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
SAMBORONDON




PLANILLA #: 2 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

| | | | |
|-------|---|--------------------------|--------|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA | CONTRATISTA: | ANEXO: |
| | | CONSORCIO BI SAMBORONDON | 00538 |

MOVIMIENTO DE TIERRA, ENTIBADO Y REMOCION Y REPOSICION DE PAVIMENTO

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD |
|-------|---------------------------------|--------|
| 00538 | DESBROCE Y DESBOSQUE Y LIMPIEZA | m |



| DESBROCE Y DESBOSQUE Y LIMPIEZA | | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------|----------------|-------------|--------------------------------|
| ABSCISA DESDE | ABSCISA HASTA | LONGITUD | # DE ELEMENTOS | LONG. TOTAL | OBSERVACIONES |
| 08+004,00 | 08+154,00 | 150,00 | 1,00 | 150,00 | ABSCISA DE DESBROCE Y LIMPIEZA |
| TOTAL | | | | 150,00 | |

CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR: 550,00 m
 CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA: 150,00 m
 CANTIDAD TOTAL EJECUTADA: 700,00 m
 CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA: 150,00 m
 CANTIDAD CONTRATADA: 1.231,00 m
 CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA: m



Firmado electrónicamente por:
 LEANDRO JAVIER SACRISTAN POSTIGO
 Validar electrónicamente con FirmatEC



Firmado electrónicamente por:
 MERIKA PAOLA ORDONEZ BALLADARES
 Validar electrónicamente con FirmatEC

CONSORCIO BI SAMBORONDON
CONTRATISTA

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
SAMBORONDON



PLANILLA #: 2 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

| | | | |
|-------|---|--------------------------|--------|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA | CONTRATISTA: | ANEXO: |
| | | CONSORCIO BI SAMBORONDON | 00476 |

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y VALVULAS

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD |
|-------|---|--------|
| 00476 | Sum. TUBO, 710mm, PEAD PE 100 RC, PN 6, PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN. | m |



Sum. TUBO, 710mm, PEAD PE 100 RC, PN 6, PARA UNION POR TERMOFUSIÓN.

| LONGITUD(m) | LONGITUD TOTAL | OBSERVACIONES |
|--------------|-----------------|---------------|
| 2077,00 | 2077,00 | SEMANA # 26 |
| 2077,00 | 2077,00 | SEMANA # 27 |
| 2053,00 | 2053,00 | SEMANA # 28 |
| 861,40 | 861,40 | SEMANA # 29 |
| TOTAL | 7.068,40 | |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|---|
| CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR: | 4.512,00 | m |
| CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA: | 7.068,40 | m |
| CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | 11.580,40 | m |
| CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA | 7.068,40 | m |
| CANTIDAD CONTRATADA: | 17.562,79 | m |
| CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA: | | |



CONSORCIO BI SAMBORONDON
CONTRATISTA

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
SAMBORONDON



PLANILLA #: 2 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

| | | | |
|-------|---|--------------------------|--------|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA | CONTRATISTA: | ANEXO: |
| | | CONSORCIO BI SAMBORONDON | 02039 |

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

| | | |
|-------|----------------------------|--------|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD |
| 02039 | AGUA PARA CONTROL DE POLVO | m3 |



| AGUA PARA CONTROL DE POLVO | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| Nº TANQ. | VOL TANQ.(m3) | VOLUMEN TOTAL | DESCRIPCION |
| 3,00 | 10,00 | 30,00 | Control de polvo para captacion |
| 3,00 | 10,00 | 30,00 | Control de polvo para captacion |
| 2,00 | 10,00 | 20,00 | Control de polvo para captacion |
| 3,00 | 10,00 | 30,00 | Control de polvo para captacion |
| TOTAL | | 110,00 | |

| | | |
|------------------------------------|----------|----|
| CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR: | | m3 |
| CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA: | 110,00 | m3 |
| CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | 110,00 | m3 |
| CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA | 110,00 | m3 |
| CANTIDAD CONTRATADA: | 1.408,00 | m3 |
| CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA: | - | m3 |



Firmado electrónicamente por:
LEANDRO JAVIER
SACRISTAN POSTIGO
Validar únicamente con Firmatec



Firmado electrónicamente por:
ERIKA PAOLA ORDONEZ
BALLADARES
Validar únicamente con Firmatec

CONSORCIO BI SAMBORONDON
CONTRATISTA

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
SAMBORONDON



PLANILLA #: 2 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

| | | | |
|-------|---|--------------------------|--------|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA | CONTRATISTA: | ANEXO: |
| | | CONSORCIO BI SAMBORONDON | 02042 |

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD |
|-------|-----------------------------|--------|
| 02042 | BATERÍAS SANITARIAS MOVILES | u-Mes |



BATERÍAS SANITARIAS MOVILES

| DESCRIPCION | CANTIDAD |
|---|----------|
| SANITARIOS MOVILES EN PLANTA DE TRATAMIENTO | 2,00 |
| TOTAL | 2,00 |

| | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR: | 1,00 | u-Mes |
| CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA: | 2,00 | u-Mes |
| CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | 3,00 | u-Mes |
| CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA | 2,00 | u-Mes |
| CANTIDAD CONTRATADA: | 48,00 | u-Mes |
| CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA: | | u-Mes |



Firmado electrónicamente por:
LEANDRO JAVIER
SACRISTAN POSTIGO
Validar Únicamente con FirmatEC

CONSORCIO BI SAMBORONDON
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
ERIKA PAOLA ORDONEZ
BALLADARES
Validar Únicamente con FirmatEC

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
SAMBORONDON




PLANILLA #: 2 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

| | | | |
|-------|---|--------------------------|--------|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA | CONTRATISTA: | ANEXO: |
| | | CONSORCIO BI SAMBORONDON | 02044 |

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD |
|-------|---------------------------|--------|
| 02044 | RECIPIENTES PARA DESECHOS | U |



| RECIPIENTES PARA DESECHOS | |
|---------------------------|----------|
| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| RECIPIENTES PARA DESECHOS | 3,00 |
| TOTAL | 3,00 |

| | |
|------------------------------------|---------|
| CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR: | U |
| CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA: | 3,00 U |
| CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | 3,00 U |
| CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA | 3,00 U |
| CANTIDAD CONTRATADA: | 12,00 U |
| CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA: | - U |



Firmado electrónicamente por:
LEANDRO JAVIER
SACRISTAN POSTIGO
Validar únicamente con Firmac



Firmado electrónicamente por:
ERIKA PAOLA ORDÓÑEZ
BALLADARES
Validar únicamente con Firmac

CONSORCIO BI SAMBORONDON
CONTRATISTA

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
SAMBORONDON




PLANILLA #: 2 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

| | | | |
|-------|---|--------------------------|--------|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA | CONTRATISTA: | ANEXO: |
| | | CONSORCIO BI SAMBORONDON | 02047 |

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD |
|-------|-----------------------|--------|
| 02047 | VOLANTES INFORMATIVAS | u |



| VOLANTES INFORMATIVAS | |
|--------------------------------------|--------------|
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| VOLANTES INFORMATIVOS A LA COMUNIDAD | 80,00 |
| TOTAL | 80,00 |

| | | |
|------------------------------------|--------|---|
| CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR: | 90,00 | u |
| CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA: | 80,00 | u |
| CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | 170,00 | u |
| CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA | 80,00 | u |
| CANTIDAD CONTRATADA: | 600,00 | u |
| CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA: | | u |



Firmado electrónicamente por:
ANDRÉS JAVIER SACRISTAN POSTIGO
Validar únicamente con FirmatEC



Firmado electrónicamente por:
ERIKA PAOLA ORDÓNEZ BALLADARES
Validar únicamente con FirmatEC

CONSORCIO BI SAMBORONDON
CONTRATISTA

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
SAMBORONDON



PLANILLA #: 2 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

| | | | |
|-------|---|--------------------------|--------|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA | CONTRATISTA: | ANEXO: |
| | | CONSORCIO BI SAMBORONDON | 02048 |

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD |
|-------|------------------|--------|
| 02048 | CHARLA A OBREROS | U |



CHARLA A OBREROS

| DESCRIPCION | CANTIDAD |
|--------------------------------|-------------|
| CHARLAS A TRABAJADORES DE OBRA | 1,00 |
| TOTAL | 1,00 |

| | | |
|------------------------------------|-------|---|
| CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR: | 3,00 | u |
| CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA: | 1,00 | u |
| CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | 4,00 | u |
| CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA | 1,00 | u |
| CANTIDAD CONTRATADA: | 24,00 | u |
| CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA: | | u |



Firmado electrónicamente por:
LEANDRO JAVIER
SACRISTAN POSTIGO
Validar electrónicamente con FIRMAC

CONSORCIO BI SAMBORONDON
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
BERIKA PAOLA ORDONEZ
BALLADARES
Validar electrónicamente con FIRMAC

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
SAMBORONDON



PLANILLA #: 2 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

| | | | |
|-------|---|--------------------------|--------|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA | CONTRATISTA: | ANEXO: |
| | | CONSORCIO BI SAMBORONDON | 02055 |

PROGRAMAS DE CONTINGENCIA

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD |
|-------|--------------------|--------|
| 02055 | EXTINTOR PQS 10 LB | U |



| EXTINTOR PQS 10 LB | |
|--------------------|----------|
| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| EXTINTOR PQS 10 LB | 3,00 |
| TOTAL | 3,00 |

| | | |
|------------------------------------|-------|---|
| CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR: | 3,00 | u |
| CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA: | 3,00 | u |
| CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | 6,00 | u |
| CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA | 3,00 | u |
| CANTIDAD CONTRATADA: | 20,00 | u |
| CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA: | | u |



Firmado electrónicamente por:
LEANDRO JAVIER
SACRISTAN POSTIGO
Validar electrónicamente con FirmasEC

CONSORCIO BI SAMBORONDON
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
ERIKA PAOLA ORDONEZ
BALLADARES
Validar electrónicamente con FirmasEC

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
SAMBORONDON



PLANILLA #: 2 DE CANTIDADES CONTRATADAS

CALCULO CON GRAFICOS DIMENSIONADOS

| | | | |
|-------|---|--------------------------|--------|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA | CONTRATISTA: | ANEXO: |
| | | CONSORCIO BI SAMBORONDON | 02056 |

PROGRAMAS DE CONTINGENCIA

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD |
|-------|-------------|--------|
| 02056 | SIMULACROS | U |



| SIMULACROS | |
|--------------|-------------|
| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| SIMULACROS | 1,00 |
| TOTAL | 1,00 |

| | | |
|------------------------------------|------|---|
| CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR: | 0,00 | u |
| CANTIDAD ACTUAL EJECUTADA: | 1,00 | u |
| CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | 1,00 | u |
| CANTIDAD A COBRAR EN ESTA PLANILLA | 1,00 | u |
| CANTIDAD CONTRATADA: | 4,00 | u |
| CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA: | - | u |



CONSORCIO BI SAMBORONDON
CONTRATISTA



CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR