

**LIBRO
DE
OBRA**

**BI**
CONSORCIO
SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

Nº.- 0000031

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PÁRROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N.º: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43,570,701.21
CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS

FECHA DE REPORTE: DÍA: Miércoles 18 MES: JUNIO AÑO: 2025

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: SOLEDAD TARDE: SOLEDAD NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	Nº	MAQUINARIA	Nº	CARGO	Nº
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora		Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora	1	Carros mixer		Tecnicos de obra	1
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	
Bobcat		Vibradores		Operadores	1
Tanquero		Volquetas		Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	3
				Guardia	1

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD: CHALECOS ☒ BOTAS ☒ GUANTES ☐ CASCO ☒ GAFAS ☐ OTROS ☐
SEÑALIZACIÓN: CONOS ☐ CINTAS ☐ ROTULOS ☐ OTROS ☐
MITIGACION: RUIDO ☐ POLVO ☐ LIMPIEZA ☐ OTROS ☐

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS: SE CONTINUA CON TRABAJO DE INVENTARIO PERIFERIA
SE RECORRE OBRA EN AREA DE CAPTACION VERIFICANDO AVANCES
SE PROVOCA REUNION EN AREA DE CAPTACION CON PERSONAL AMBIENTAL
MUNICIPAL Y DE CONTRATISTA CON FISCALIZACION
Ambiental. Se realiza capacitación al personal de obra

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
RUC: 0195456107001

"Consortio Ingenierias y Proyectos"

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



LIBRO DE OBRA

Nº.- 0000032

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE, LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N.º: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43,570,701.21
 CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
 FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
 ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS
 FECHA DE REPORTE: DÍA: JUEVES 19 MES: JUNIO AÑO: 2025
 ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	Nº	MAQUINARIA	Nº	CARGO	Nº
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora		Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora	1	Carros mixer		Tecnicos de obra	1
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	1
obcat		Vibradores		Operadores	1
Tanquero		Volquetas		Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	3
				Guardia	1

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD: CHALECOS ☐ BOTAS ☒ GUANTES ☐ CASCO ☒ GAFAS ☐ OTROS ☐
 SEÑALIZACIÓN: CONOS ☐ CINTAS ☐ ROTULOS ☐ OTROS ☐
 MITIGACION: RUIDO ☐ POLVO ☐ LIMPIEZA ☐ OTROS ☐

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS: REUNION EN OBRA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE
CON ASISTENCIA DE ADMINISTRADOR DEL PROYECTO, CONTRATISTA,
FISCALIZACION, AMBIENTAL: SE REITERA QUE SE DEBE PRESENTAR
LA MEMORIA AYUDA PARA PODER TOCAR ESE TEMA CON CONSULTORIA
NYLIC. SE REVISA DETALLES DE ENTREGA DE PLANILLA #1 DE OBRA
CON LOS RESPALDOS CORRESPONDIENTES Y LIBRO DE OBRA.
SE REALIZO SOCIALIZACION DE OBRA CON PRESENCIA DE OPERADORES
DE PUNTILLA SAMBORONDON.

- Ambiental: Se realiza socialización de inicio de obras.
 - Se realiza toma de muestra de agua para monitoreo mensual.
 - Se coloca letreros informativos del proyecto en los coordenados
- ① X: 776593,91 Y: 9777163,07 ② 9701070 Y: 9776360

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)



BI
CONSORCIO
SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

Nº.- 0000033

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE, LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N.º: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43,570,701.21
CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS

FECHA DE REPORTE: DÍA: VIERNES 20 MES: JUNIO AÑO: 2025

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	Nº	MAQUINARIA	Nº	CARGO	Nº
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora		Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora	1	Carros mixer		Tecnicos de obra	1
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	
Bobcat		Vibradores		Operadores	1
Tanquero		Volquetas		Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	3
				Guardia	1

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD: CHALECOS ☒ BOTAS ☒ GUANTES ☐ CASCO ☒ GAFAS ☐ OTROS ☐
SEÑALIZACIÓN: CONOS ☐ CINTAS ☐ ROTULOS ☐ OTROS ☐
MITIGACION: RUIDO ☐ POLVO ☐ LIMPIEZA ☐ OTROS ☐

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS: HOY ES DIA DE CORTE PARA LA PLANILLA # 1. DEBERA SER REALIZADA Y PRESENTADA EN CINCO DIAS LABORABLES ES DECIR VIERNES 27 de JUNIO. REUNION EN OBRA CON LA CONTRA VISTA PARA REVISAR AVANCES DE OBRA. TRABAJOS REALIZADOS

Ambiental: Reunión e inspección de la obra conjuntamente con la Auditoria Ambiental (PPP)

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

Inspección proyecto de Auditoria Ambiental y Social Externa. Recorrido de obra (PPP)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
RUC: 099163407001

"Consortio Ingenierias y Proyectos"
CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR


BI
CONSORCIO
SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

N°.- 0000034

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N.º:	LPI-GAD-MCS-2024-01	MONTO DEL CONTRATO:	\$ 43.570.701,21
CONTRATISTA:	CONSORCIO BI SAMBORONDON	FECHA DE INICIO:	19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR:	CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS	FECHA DE CULMINACION:	27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR:	ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA	PLAZO CONTRACTUAL:	1440 DÍAS
FECHA DE REPORTE:	DÍA: <u>SABADO 21</u> MES: <u>JUNIO</u> AÑO: <u>2025</u>		
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: <u>NUBLADO</u> TARDE: <u>SOLEADO</u> NOCHE:		

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	Nº	MAQUINARIA	Nº	CARGO	Nº
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora		Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora		Carros mixer		Tecnicos de obra	1
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	1
Bobcat		Vibradores		Operadores	
Tanquero		Volquetas		Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	
				Guardia	

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD:	CHALECOS	☐	BOTAS	☐	GUANTES	☐	CASCO	☐	GAFAS	☐	OTROS
SEÑALIZACIÓN:	CONOS	☐	CINTAS	☐	ROTULOS	☐					OTROS
MITIGACION:	RUIDO	☐			POLVO	☐			LIMPIEZA	☐	OTROS

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS: NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA EL DIA DE HOY.

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
 RUC: 0195156107001

"Consortio Ingenierias y Proyectos"

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

Nº.- 0000035

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N.º: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS
FECHA DE REPORTE: DÍA: DOMINGO 22 MES: JUNIO AÑO: 2025
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: TARDE: NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	Nº	MAQUINARIA	Nº	CARGO	Nº
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora		Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora		Carros mixer		Tecnicos de obra	1
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	
Bobcat		Vibradores		Operadores	
Tanquero		Volquetas		Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	
				Guardia	

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD: CHALECOS ☐ BOTAS ☐ GUANTES ☐ CASCO ☐ GAFAS ☐ OTROS ☐
SEÑALIZACIÓN: CONOS ☐ CINTAS ☐ ROTULOS ☐ OTROS ☐
MITIGACION: RUIDO ☐ POLVO ☐ LIMPIEZ ☐ OTROS ☐

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS: NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EL DIA DE HOY EN OBRAS

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON

RUC: 0195156107001

"Consortio Ingenierias y Proyectos"

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
Firma: Enrique Alejandro Ponce Chiriboga
Fiscalizador



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

Nº.- 0000036

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N.º: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS
FECHA DE REPORTE: DÍA: LUNES 23 MES: JUNIO AÑO: 2025
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: NUBLADO TARDE: NUBLADO NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	Nº	MAQUINARIA	Nº	CARGO	Nº
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora		Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora	1	Carros mixer		Tecnicos de obra	1
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	1
Bobcat		Vibradores		Operadores	1
Tanquero		Volquetas	2	Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	2
				Guardia	1

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL											
SEGURIDAD:	CHALECOS	☐	BOTAS	☐	GUANTES	☐	CASCO	☐	GAFAS	☐	OTROS
SEÑALIZACIÓN:	CONOS	☐	CINTAS	☐	ROTULOS	☐					OTROS
MITIGACION:	RUIDO	☐			POLVO	☐			LIMPIEZA	☐	OTROS

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS: SE TRABAJA EN LA PARTE TOPOGRAFICA PARA MARCACION DE REPLANTEO DE EJE, CONTRATISTA AVANZA CON LA PREPARACION DE PLANILLA #1 DE AVANCE DE OBRAS.

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
RUC: 0195156107001

"Consortio Ingenierias y Proyectos"
CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



LIBRO DE OBRA

N°.- 0000037

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N°: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS
FECHA DE REPORTE: DÍA: **MARTES 24** MES: **JUNIO** AÑO: **2025**
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: **NUBLADO** TARDE: **NUBLADO** NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	N°	MAQUINARIA	N°	CARGO	N°
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora		Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora	1	Carros mixer		Tecnicos de obra	1
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	1
Bobcat		Vibradores		Operadores	1
Tanquero		Volquetas	2	Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	2
				Guardia	1

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL											
SEGURIDAD:	CHALECOS	☒	BOTAS	☒	GUANTES	☒	CASCO	☒	GAFAS	☐	OTROS
SEÑALIZACIÓN:	CONOS	☐	CINTAS	☐	ROTULOS	☐					OTROS
MITIGACION:	RUIDO	☐			POLVO	☐			LIMPIEZA	☐	OTROS

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS: **VISITA A OBRA AUDITORIA AMBIENTAL, SE REvisa EN OBRA AVANCES DE DOCUMENTACION EN TEMA AMBIENTAL CON LA PARTE CONTRATISTA Y DE FISCALIZACION, ESTA REUNION SE REALIZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE REALIZA RECORRIDO EN AREA DE CAPTACION ENTRE CONTRATISTA Y FISCALIZACION PARA VERIFICAR LINEA DE CONDUCCION**

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)



PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N.º: LPI-GAD-MCS-2024-01

MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21

CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDÓN

FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025

FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS

FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029

ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA

PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS

FECHA DE REPORTE: DÍA: MIÉRCOLES 25 MES: JUNIOAÑO: 2025ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: NUBLADO TARDE: SOLEADO

NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	Nº	MAQUINARIA	Nº	CARGO	Nº
Tractor		Bomba mecánica de agua		Superintendente	1
Excavadora		Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora	1	Carros mixer		Técnicos de obra	
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	1
Bobcat		Vibradores		Operadores	
Tanquero		Volquetas	2	Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	2
				Guardia	1

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD:	CHALECOS	☐	BOTAS	☐	GUANTES	☐	CASCO	☒	GAFAS	☐	OTROS
SEÑALIZACIÓN:	CONOS	☐	CINTAS	☐	ROTULOS	☐					OTROS
MITIGACION:	RUIDO	☐			POLVO	☐			LIMPIEZA	☐	OTROS

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS: REALIZAN DESALOTOS EN AREA DE PLANTA DE TRATAMIENTO, REVISION Y REALIZACION DE LIBRO DE OBRA. LLEGAN A OBRA CONTENEDORES PARA LA FISCALIZACION Y SON COLOCADOS EN UN COSTADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO. A LA VEZ LLEGAN CONTENEDORES PARA EL AREA DE CAPTACION.

REPLANTEO: 1+400 - 1+700

SE REALIZAN PRUEBAS PTAP. ENSAYOS SPT.

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

Nº.- 0000039

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE, LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N.º: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS
FECHA DE REPORTE: DÍA: Jueves 26 MES: JUNIO AÑO: 2025
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	Nº	MAQUINARIA	Nº	CARGO	Nº
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora	1	Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora		Carros mixer		Tecnicos de obra	1
Rodillo	1	Compactadores		Topógrafos	1
Bobcat		Vibradores	4	Operadores	2
Tanquero		Volquetas		Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	2
				Guardia	1

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL											
SEGURIDAD:	CHALECOS	☐	BOTAS	☐	GUANTES	☐	CASCO	☐	GAFAS	☐	OTROS
SEÑALIZACIÓN:	CONOS	☐	CINTAS	☐	ROTULOS	☐					OTROS
MITIGACION:	RUIDO	☐			POLVO	☐			LIMPIEZ	☐	OTROS

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS: REUNION EN OBRA PLANTA DE TRATAMIENTO CON PRESENCIA DE CONTRATISTA, FISCALIZADOR, ADMINISTRADOR, SE INDICA LA FECHA TENTATIVA DE INICIO DE TRABAJO DE EXCAVACION PARA COLOCACION DE TUBOS. SE INDICA QUE PARA EL 7 DE JULIO O PRIMERA SEMANA DE JULIO DE ENTREGARA INFORME SOBRE CAMBIO DE CIMENTACION, SE PIDE SE DEFINA LUGARES DE UBICACION DE ESCOMBROS.

REPLANTEO EJE TUB. CAPTACION 14700 - 2+135
TRABAJOS DESARROLLO PTAP. E COMBROS.

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
RUC: 0195156107001

"Consorcio Ingenierias y Proyectos"
[Firma]
CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR


BI
CONSORCIO
SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

N°.- 0000040

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N°: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
 CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
 FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACIÓN: 27 DE ABRIL DEL 2029
 ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS
 FECHA DE REPORTE: DÍA: VIERNES 27 MES: JUNIO AÑO: 2025
 ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	N°	MAQUINARIA	N°	CARGO	N°
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora	1	Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora	1	Carros mixer		Tecnicos de obra	1
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	1
Bobcat		Vibradores	5	Operadores	2
Tanquero		Volquetas		Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	2
				Guardia	1

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD:	CHALECOS	☒	BOTAS	☒	GUANTES	☐	CASCO	☒	GAFAS	☐	OTROS
SEÑALIZACIÓN:	CONOS	☐	CINTAS	☒	ROTULOS	☐					OTROS
MITIGACION:	RUIDO	☐			POLVO	☐			LIMPIEZA	☐	OTROS

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS: ENTREGA DE PLANILLA #1 DE AVANCE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA, SE TRABAJA EN LA REVISIÓN DE LIBROS DE OBRA Y CONTENIDO DE PLANILLA CON SU RESPECTIVO CHECK LIST MAS TEMA AMBIENTAL.

REPLAZO LINEA CONDUCCION 8+000 - 8+400.
 CONTINUA DESARROLLO DESBORDO PTAP.

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
 RUC: 095156107001

"Consortio Ingenierias y Proyectos"

 CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
 Firma Autorizada
 FISCALIZADOR


BI
CONSORCIO
SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

N°.- 0000041

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N°: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
 CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
 FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
 ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS

FECHA DE REPORTE: DÍA: SABADO 28 MES: JUNIO AÑO: 2025

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: NUBLADO TARDE: NUBLADO NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	N°	MAQUINARIA	N°	CARGO	N°
Tractor	1	Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora	1	Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora	1	Carros mixer		Tecnicos de obra	1
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	2
Bobcat		Vibradores		Operadores	
Tanquero		Volquetas	5	Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	2
				Guardia	1

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD: CHALECOS ☐ BOTAS ☐ GUANTES ☐ CASCO ☒ GAFAS ☐ OTROS ☐
 SEÑALIZACIÓN: CONOS ☐ CINTAS ☒ ROTULOS ☐ OTROS ☐
 MITIGACION: RUIDO ☐ POLVO ☐ LIMPIEZA ☐ OTROS ☐

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS: NO SE REALIZAN ACTIVIDADES ESTE DIA EN OBRA

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
 RUC: 0155156107001

 "Consortio Ingenierias y Proyectos"
 RUC: 0155156107001

 CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
 FISCALIZADOR

**BI**
CONSORCIO
SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

Nº.- 0000042

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N.º: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS
FECHA DE REPORTE: DÍA: DOMINGO 29 MES: JUNIO AÑO: 2025
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	Nº	MAQUINARIA	Nº	CARGO	Nº
Tractor		Bomba mecánica de agua		Superintendente	
Excavadora		Concreteras		Residente	
Retroexcavadora		Carros mixer		Técnicos de obra	
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	
Bobcat		Vibradores		Operadores	
Tanquero		Volquetas		Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	
				Guardia	

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD: CHALECOS ☐ BOTAS ☐ GUANTES ☐ CASCO ☐ GAFAS ☐ OTROS ☐
SEÑALIZACIÓN: CONOS ☐ CINTAS ☐ ROTULOS ☐ OTROS ☐
MITIGACION: RUIDO ☐ POLVO ☐ LIMPIEZ ☐ OTROS ☐

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS: ESTE DIA NO SE REALIZA ACTIVIDAD EN OBRA

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
RUC: 0105166107001
CONTRATISTA

"Consortio Ingenierias y Proyectos"
CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

N°.- 0000043

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE.; LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N.º: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS
FECHA DE REPORTE: DÍA: JUNES 30 MES: JUNIO AÑO: 2025
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	Nº	MAQUINARIA	Nº	CARGO	Nº
Tractor	1	Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora	1	Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora	1	Carros mixer		Tecnicos de obra	1
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	2
Bobcat		Vibradores		Operadores	2
Tanquero		Volquetas	5	Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	2
				Guardia	1

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD: CHALECOS ☐ BOTAS ☐ GUANTES ☐ CASCO ☐ GAFAS ☐ OTROS ☐
SEÑALIZACIÓN: CONOS ☐ CINTAS ☐ ROTULOS ☐ OTROS ☐
MITIGACION: RUIDO ☐ POLVO ☐ LIMPIEZ ☐ OTROS ☐

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS: EN CAPTACION SE TRABAJA CON TOPOGRAFIA PARA
MARKAR AREA DE TRABAJO DE EXCAVADORA, COMENZANDO POR RESE-
ZAR CALICATAS COMO SONDEO DE NIVEL FREESTICO DEL SITIO Y COLOCA-
CION DE PUNTOS PARA PERFORACIONES PARA ESTUDIO GEOTECNICO.
EN PLANTA DE TRATAMIENTO SE TRABAJA CON TOPOGRAFIA PARA MARKAR
LIMITES DE TANQUE DE AGUA Y LINEA DE RECORRIDO EJE TUBERIA.
SE PIDE TRABAJAR EN LIBRO DE OBRA A DIARIO. RECIBIMOS PLANILLA #1
DE AVANCE DE OBRA PARA LA REVISION DE PARTE DE FISCALIZACION
SE CUENTA CON CINCO DIAS LABORALES

EXCAVACION SECTOR CAPTACION INICIO PLANTAMIENTO
PARA PILOTES.

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
RUC: 0195156107001

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR


BI
CONSORCIO
SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

N°.- 0000044

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE, LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N.º:	LPI-GAD-MCS-2024-01	MONTO DEL CONTRATO:	\$ 43.570.701,21
CONTRATISTA:	CONSORCIO BI SAMBORONDON	FECHA DE INICIO:	19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR:	CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS	FECHA DE CULMINACION:	27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR:	ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA	PLAZO CONTRACTUAL:	1440 DÍAS
FECHA DE REPORTE:	DÍA: <u>MAÑANES 01</u> MES: <u>JULIO</u> AÑO: <u>2025</u>		
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: <u>Nublado</u> TARDE: <u>SOLESADO</u> NOCHE:		

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	Nº	MAQUINARIA	Nº	CARGO	Nº
Tractor	1	Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora	1	Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora		Carros mixer		Técnicos de obra	1
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	1
Bobcat		Vibradores	5	Operadores	2
Tanquero		Volquetas		Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	2
				Guardia	1

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL											
SEGURIDAD:	CHALECOS	☒	BOTAS	☒	GUANTES	☐	CASCO	☒	GAFAS	☐	OTROS
SEÑALIZACIÓN:	CONOS	☐	CINTAS	☒	ROTULOS	☐					OTROS
MITIGACION:	RUIDO	☐			POLVO	☐			LIMPIEZ	☐	OTROS

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS: Se Recibe visita en obra planta de tratamiento de Director Obras Publicas, Administrador de Contrato, fiscalización para realizar recorrido por la marcación de tanque elevado, comprobando que no se puede realizar con las dimensiones originales, se pide un rediseño optimizando medidas y alturas. Se solicita a la parte contratista que inicie actividades ya en obra con tema excavación para colocación de tubería, tanto en planta de tratamiento como en captación.

CONTINUAN TRABAJOS EXCAVACION PARA PLANTER MA DE PILOTES.

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
 RUC: 0195156107001

"Consortio Ingenierias y Proyectos"

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR


BI
CONSORCIO
SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

Nº.- 0000045

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE, LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N.º: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
 CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
 FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
 ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS
 FECHA DE REPORTE: DÍA: Miércoles 02 MES: Julio AÑO: 2025
 ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: SOLEDADO TARDE: NUBLADO NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	Nº	MAQUINARIA	Nº	CARGO	Nº
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora	1	Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora	1	Carros mixer		Tecnicos de obra	1
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	1
Bobcat		Vibradores		Operadores	2
Tanquero		Volquetas	1	Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa	1	Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	
				Guardia	1

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD: CHALECOS ☒ BOTAS ☒ GUANTES ☐ CASCO ☒ GAFAS ☐ OTROS ☐
 SEÑALIZACIÓN: CONOS ☐ CINTAS ☒ ROTULOS ☐ OTROS ☐
 MITIGACION: RUIDO ☐ POLVO ☐ LIMPIEZA ☐ OTROS ☐

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS: RECORRIDO EN CAPTACION DE AGUA DONDE SE ESTAN
REALIZANDO EXCAVACIONES PARA DETAL LA COTA DE APDO DONDE
SE ASENTARIA MAQUINARIA PARA TRABAJAR CON PILOTERIA
SE TRABAJA EN REVISION DE PLANILLA DE AVANCE #1 ENTREGADA POR
CONTRATISTA TEMA INFORME AMBIENTAL, LIBRO DE OBRA, IESS, ETC
BERIA, A LA VEZ SE TRABAJA EN PLANILLA #1 DE FISCALIZACION
SE REALIZA REPLANTEO DE LINEA DE IMPULSION 8+000 a 9+000
SE ESTIMA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE TERRENO EXIS
TENTE COTA DE EXCAVACION PLATAFORMA DE PILOTES +0.87

OBSERVACIONES:

En el area de Captacion se verifico correctamente con lo Prescrito que los pilotes se
encuentran uniformes y profundamente en el plano (cuchilla) y ademas se verifico que no existan
hijos ni expresos. Fundacion. Ademas que en cuanto a la limpieza y seguridad.

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
 RUC: 09518507001
 CONTRATISTA

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
 FISCALIZADOR



LIBRO DE OBRA

N°.- 0000046

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N°: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
 CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
 FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
 ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS
 FECHA DE REPORTE: DÍA: Jueves 03 MES: Julio AÑO: 2025
 ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	N°	MAQUINARIA	N°	CARGO	N°
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora	1	Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora	1	Carros mixer		Tecnicos de obra	2
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	1
Bobcat		Vibradores		Operadores	2
Tanquero		Volquetas	3	Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	2
				Guardia	1

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD:	CHALECOS	☒	BOTAS	☒	GUANTES	☐	CASCO	☒	GAFAS	☐	OTROS
SEÑALIZACIÓN:	CONOS	☒	CINTAS	☒	ROTULOS	☐					OTROS
MITIGACION:	RUIDO	☐			POLVO	☐			LIMPIEZA	☐	OTROS

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS: REUNION DE TRABAJO EN OBRA PLANTA DE TRATAMIENTO
 ACUDED CONTRATISTA, FISCALIZADOR, ADMINISTRADOR, AMBIENTAL
 TRATANDO TEMAS VARIOS CONTRACTUALES

CONTINUAR TRABAJOS EX AVISOS PLATAFORMA PARA
 TRABAJOS DE PILES

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
 RUC: 005156107001

"Consortio Ingenierias y Proyectos"

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
 FISCALIZADOR



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE, LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N.º: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS

FECHA DE REPORTE: DÍA: Viernes 04 MES: Julio AÑO: 2025

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: NUBLADO TARDE: SOLEADO NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	Nº	MAQUINARIA	Nº	CARGO	Nº
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora	1	Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora	1	Carros mixer		Tecnicos de obra	2
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	1
Bobcat		Vibradores		Operadores	2
Tanquero		Volquetas	3	Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	2
				Guardia	1

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD: CHALECOS ☒ BOTAS ☒ GUANTES ☐ CASCO ☒ GAFAS ☐ OTROS ☐
SEÑALIZACIÓN: CONOS ☒ CINTAS ☒ ROTULOS ☐ OTROS ☐
MITIGACION: RUIDO ☐ POLVO ☐ LIMPIEZA ☐ OTROS ☐

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS:

SE CONTINUAN TRABAJOS DE EXCAVACION DE PLATAFORMA DE PILOTES DE CAPTACION
SE COMIENZA RELEVA 1ra CAPA DE MATERIAL DE RELEVO CON MATERIAL LOCAL.
SE TRABAJA EN LA PARTE TOPOGRAFICA CON EL TIRADO Y MARCACION DE LINEA DE EJE DE TUBERIA.

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

Nº.- 0000048

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE, LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N.º: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS

FECHA DE REPORTE: DÍA: Sábado 05 MES: Julio AÑO: 2025

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado TARDE: Soleado NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	Nº	MAQUINARIA	Nº	CARGO	Nº
Tractor		Bomba mecánica de agua		Superintendente	
Excavadora		Concreteras		Residente	
Retroexcavadora		Carros mixer		Técnicos de obra	
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	
Bobcat		Vibradores		Operadores	
Tanquero		Volquetas		Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	
				Guardia	

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD: CHALECOS ☐ BOTAS ☐ GUANTES ☐ CASCO ☐ GAFAS ☐ OTROS ☐
SEÑALIZACIÓN: CONOS ☐ CINTAS ☐ ROTULOS ☐ OTROS ☐
MITIGACION: RUIDO ☐ POLVO ☐ LIMPIEZ ☐ OTROS ☐

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS: NO HUBO ACTIVIDAD ESTE DIA EN OBRA

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
RUC: 0145156107001

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR

**BI**
CONSORCIO
SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

N°.- 0000049

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE, LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N°: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS

FECHA DE REPORTE: DÍA: Domingo 06 MES: Julio AÑO: 2025

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Nublado NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	N°	MAQUINARIA	N°	CARGO	N°
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	
Excavadora		Concreteiras		Residente	
Retroexcavadora		Carros mixer		Tecnicos de obra	
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	
Bobcat		Vibradores		Operadores	
Tanquero		Volquetas		Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	
				Guardia	

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD: CHALECOS ☐ BOTAS ☐ GUANTES ☐ CASCO ☐ GAFAS ☐ OTROS ☐
SEÑALIZACIÓN: CONOS ☐ CINTAS ☐ ROTULOS ☐ OTROS ☐
MITIGACION: RUIDO ☐ POLVO ☐ LIMPIEZA ☐ OTROS ☐

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS: NO HUBO ACTIVIDAD ESTE DIA EN OBRA

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
RUC: 0109156107001

"Consortio Ingenierias y Proyectos"
CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
Firma Autorizada


BI
CONSORCIO
SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

N°.- 0000050

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE, LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N°: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
 CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
 FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
 ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS

FECHA DE REPORTE: DÍA: Lunes 07 MES: Julio AÑO: 2025

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: SOLEDADO TARDE: SOLEDADO NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	N°	MAQUINARIA	N°	CARGO	N°
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	<u>1</u>
Excavadora	<u>1</u>	Concreteras		Residente	<u>1</u>
Retroexcavadora	<u>1</u>	Carros mixer		Técnicos de obra	<u>2</u>
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	<u>1</u>
Bobcat		Vibradores		Operadores	<u>2</u>
Tanquero		Volquetas	<u>3</u>	Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	<u>2</u>
				Guardia	<u>1</u>

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD: CHALECOS ☐ BOTAS ☐ GUANTES ☐ CASCO ☐ GAFAS ☐ OTROS ☐
 SEÑALIZACIÓN: CONOS ☐ CINTAS ☐ ROTULOS ☐ OTROS ☐
 MITIGACION: RUIDO ☐ POLVO ☐ LIMPIEZA ☐ OTROS ☐

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS:

SE CONTINUA REALIZANDO 1ª CAPA C=0.50 m. D2 PLATAFORMA
D2 PILOTES SECTOR CAPTACION
SE REALIZA COMPACTACION 1ª CAPA REALIZANDO PLATAFORMA.

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
 RUC: 0196166107001

 "Consortio Ingenierias y Proyectos"
Rep

 CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
 FISCALIZADOR


BI
CONSORCIO
SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

N°.- 0000051

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE, LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N°:	LPI-GAD-MCS-2024-01	MONTO DEL CONTRATO:	\$ 43.570.701,21
CONTRATISTA:	CONSORCIO BI SAMBORONDON	FECHA DE INICIO:	19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR:	CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS	FECHA DE CULMINACION:	27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR:	ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA	PLAZO CONTRACTUAL:	1440 DÍAS

FECHA DE REPORTE: DÍA: Martes 08 MES: Julio AÑO: 2025

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: NUBLADO TARDE: SOLEADO NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	N°	MAQUINARIA	N°	CARGO	N°
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora	1	Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora	1	Carros mixer		Técnicos de obra	2
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	1
Bobcat		Vibradores		Operadores	2
Tanquero		Volquetas	3	Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	2
				Guardia	1

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD:	CHALECOS	☒	BOTAS	☒	GUANTES	☐	CASCO	☒	GAFAS	☐	OTROS
SEÑALIZACIÓN:	CONOS	☒	CINTAS	☒	ROTULOS	☐					OTROS
MITIGACION:	RUIDO	☐			POLVO	☐			LIMPIEZA	☐	OTROS

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS:

INICIO REllENO 2da CAPA PLATAFORMA DE PILOTES. CAPTA
 CAYON.
 SE PROCEDE A INICIO DE EXCAVACION PARA TUBERIA
 Ø700 mm SECTOR. PTA.P.
 SE REALIZA DESALOJO DE PODA DE ARBOLES CAPTACION
 SEGUN LO INDICADO POR SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN.

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
 RUC: 0195156107001

 "Consortio Ingenierias y Proyectos"
 [Firma]

 CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
 Firma FISCALIZADOR


BI
CONSORCIO
SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

N°.- 0000052

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE, LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N°:	LPI-GAD-MCS-2024-01	MONTO DEL CONTRATO:	\$ 43.570.701,21
CONTRATISTA:	CONSORCIO BI SAMBORONDON	FECHA DE INICIO:	19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR:	CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS	FECHA DE CULMINACION:	27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR:	ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA	PLAZO CONTRACTUAL:	1440 DÍAS
FECHA DE REPORTE:	DÍA: <u>MIÉRCOLES 09</u> MES: <u>JULIO</u> AÑO: <u>2025</u>		

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: NUBLADO TARDE: NUBLADO NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	N°	MAQUINARIA	N°	CARGO	N°
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	<u>1</u>
Excavadora	<u>1</u>	Concreteiras		Residente	<u>1</u>
Retroexcavadora	<u>1</u>	Carros mixer		Tecnicos de obra	<u>2</u>
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	<u>1</u>
Bobcat		Vibradores		Operadores	<u>2</u>
Tanquero		Volquetas	<u>3</u>	Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	<u>2</u>
				Guardia	<u>1</u>

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD:	CHALECOS ☒	BOTAS ☒	GUANTES ☐	CASCO ☒	GAFAS ☐	OTROS
SEÑALIZACIÓN:	CONOS ☒	CINTAS ☒	ROTULOS ☐			OTROS
MITIGACION:	RUIDO ☐		POLVO ☐		LIMPIEZA ☐	OTROS

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS:

CONTINUAR TRABAJOS PULIZADO Y COMPACTACION DE PLATA
 TODA PARA PILOTEO CAPTACION
 CONTINUAR TRABAJOS EXCAVACION Y OTRAS DE SECTOR PTA
 PARA SUS TUBERIAS DE TUBERIA Ø 7000 mm.
 - SE REALIZA RECORRIDO ENTRE FISCALIZACION Y CONTRATISTA
 ACTOR "ARBORES" ASSE 2+200 A 3+500 A FIN DE DETERMINAR
 LA SECCION TIPICA A APLICAR EN ESTE TRAMO.

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
 RUC: 0195156107001

"Consortio Ingenieria y Proyectos"

 CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
 Firma Autorizada



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

N°.- 0000053

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE, LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N°: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS
FECHA DE REPORTE: DÍA: Jueves 10 MES: Julio AÑO: 2025
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Soleado NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	N°	MAQUINARIA	N°	CARGO	N°
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora	1	Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora	1	Carros mixer		Tecnicos de obra	2
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	1
Bobcat		Vibradores		Operadores	2
Tanquero		Volquetas	3	Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	2
				Guardia	1

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD:	CHALECOS	☒	BOTAS	☒	GUANTES	☐	CASCO	☒	GAFAS	☐	OTROS
SEÑALIZACIÓN:	CONOS	☒	CINTAS	☒	ROTULOS	☐					OTROS
MITIGACION:	RUIDO	☐			POLVO	☐			LIMPIEZA	☐	OTROS

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS:

COMPLETACION 2da CAPA PLATFORMA PILOTES CAPTACION
SE PASARON LA ZONA TIPOGRAFICA 2+100 - 2+900
SECTOR LINEA IMPULSION
SE REALIZA REUNION EN PLANTA DE TRATAMIENTO PARA ABORDAR

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
RUC: 0195156107001

"Consortio Ingenierias y Proyectos"
Rafael
CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR


BI
 CONSORCIO
 SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

N°.- 0000054

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N°: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
 CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
 FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
 ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS
 FECHA DE REPORTE: DÍA: Vienes 11 MES: Julio AÑO: 2025
 ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Nublado NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	N°	MAQUINARIA	N°	CARGO	N°
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora	1	Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora	1	Carros mixer		Tecnicos de obra	2
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	1
Bobcat		Vibradores		Operadores	2
Tanquero		Volquetas	3	Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	2
				Guardia	1

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD: CHALECOS ☒ BOTAS ☒ GUANTES ☐ CASCO ☒ GAFAS ☐ OTROS ☐
 SEÑALIZACIÓN: CONOS ☒ CINTAS ☒ ROTULOS ☐ OTROS ☐
 MITIGACION: RUIDO ☐ POLVO ☐ LIMPIEZA ☐ OTROS ☐

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS:

SE CONCLUYEN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIAL EXISTENTE EN LA ZONA DE TRABAJO DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DE LAS PILOTES BARRERAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA EN LA ZONA DE TRABAJO DE 700 m. ASSE 8+000.
 SE REALIZA REUNIÓN CON CONTRATISTA Y FISCALIZACIÓN EN SECTOR ASSE 1+400 A 2+00. URBANIZACIÓN. ALRES BATAN MORANO PLAZA. CON REPRESENTANTE DE ESTA TERRENO CON LA FINALIDAD DE DEFINIR TRAZADO DEFINITIVO DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN.

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
 CONSORCIO
 SAMBORONDON
 RUC: 0195156107001

"Consortio Ingenierias y Proyectos"

 CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
 FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

Nº.- 0000055

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N.º: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS
FECHA DE REPORTE: DÍA: Sábado 12 MES: Julio AÑO: 2025
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nublado TARDE: Nublado NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	Nº	MAQUINARIA	Nº	CARGO	Nº
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	
Excavadora		Concreteras		Residente	
Retroexcavadora		Carros mixer		Tecnicos de obra	
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	
Bobcat		Vibradores		Operadores	
Tanquero		Volquetas		Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	
				Guardia	

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD: CHALECOS ☐ BOTAS ☐ GUANTES ☐ CASCO ☐ GAFAS ☐ OTROS ☐
SEÑALIZACIÓN: CONOS ☐ CINTAS ☐ ROTULOS ☐ OTROS ☐
MITIGACION: RUIDO ☐ POLVO ☐ LIMPIEZA ☐ OTROS ☐

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS: NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EL DIA DE HOY

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
RUC: 0195156107001**"Consortio Ingenierias y Proyectos"**
CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

Nº.- 0000056

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N.º: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS

FECHA DE REPORTE: DÍA: Domingo 13 MES: Julio AÑO: 2025

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO TARDE: NUBLADO NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	Nº	MAQUINARIA	Nº	CARGO	Nº
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	
Excavadora		Concreteras		Residente	
Retroexcavadora		Carros mixer		Técnicos de obra	
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	
Bobcat		Vibradores		Operadores	
Tanquero		Volquetas		Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	
				Guardia	

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD: CHALECOS ☐ BOTAS ☐ GUANTES ☐ CASCO ☐ GAFAS ☐ OTROS ☐
SEÑALIZACIÓN: CONOS ☐ CINTAS ☐ ROTULOS ☐ OTROS ☐
MITIGACION: RUIDO ☐ POLVO ☐ LIMPIEZA ☐ OTROS ☐

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS: NO HUBO ACTIVIDADES EN OBRA EL DIA DE HOY

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
RUC: 0000156107001

Consortio Ingenierias y Proyectos

Firma Autorizada
CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON



LIBRO DE OBRA

N°.- 0000057

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N.º: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS
FECHA DE REPORTE: DÍA: Lunes 14 MES: Julio AÑO: 2025
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	Nº	MAQUINARIA	Nº	CARGO	Nº
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora	1	Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora	1	Carros mixer		Tecnicos de obra	2
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	1
Bobcat		Vibradores		Operadores	2
Tanquero		Volquetas	3	Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	2
				Guardia	1

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD:	CHALECOS	☒	BOTAS	☒	GUANTES	☐	CASCO	☐	GAFAS	☒	OTROS
SEÑALIZACIÓN:	CONOS	☒	CINTAS	☒	ROTULOS	☐					OTROS
MITIGACION:	RUIDO	☐			POLVO	☐			LIMPIEZA	☐	OTROS

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS:

CONTINUA EXCAVACIÓN para instalación tuberías de 700 mm. 32 metros
PTAP -
TRABAJO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUA DESDE EL TANQUE ELEVADO
HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)



"Consortio Ingenierias y Proyectos"

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON

LIBRO DE OBRA

Nº.- 0000058

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N.º: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS
FECHA DE REPORTE: DÍA: Martes 15 MES: Julio AÑO: 2025
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	Nº	MAQUINARIA	Nº	CARGO	Nº
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora	1	Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora	1	Carros mixer		Tecnicos de obra	2
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	1
Bobcat		Vibradores		Operadores	2
Tanquero		Volquetas	3	Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	2
				Guardia	1

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD: CHALECOS ☒ BOTAS ☒ GUANTES ☐ CASCO ☒ GAFAS ☐ OTROS ☐
SEÑALIZACIÓN: CONOS ☒ CINTAS ☒ ROTULOS ☐ OTROS ☐
MITIGACION: RUIDO ☐ POLVO ☐ LIMPIEZ ☐ OTROS ☐

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS:

TRABAJOS TOPO GRAFICA LINEA DE IMPULSIÓN DE 500 + 17000
LLEGA UBERIA A LA OBRA PTAP PARA TRABAJOS DE TERMO FUSION

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
RUC: 0195156107001

"Consortio Ingenierias y Proyectos"
Firma Autorizada
CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON



LIBRO DE OBRA

Nº.- 0000059

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N.º: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS
FECHA DE REPORTE: DÍA: Miércoles 16 MES: Julio AÑO: 2025
ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	Nº	MAQUINARIA	Nº	CARGO	Nº
Tractor		Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora	1	Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora	1	Carros mixer		Tecnicos de obra	2
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	1
Bobcat		Vibradores		Operadores	2
Tanquero		Volquetas	3	Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	2
				Guardia	1

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD: CHALECOS ☒ BOTAS ☒ GUANTES ☐ CASCO ☒ GAFAS ☐ OTROS ☐
SEÑALIZACIÓN: CONOS ☒ CINTAS ☒ ROTULOS ☐ OTROS ☐
MITIGACION: RUIDO ☐ POLVO ☐ LIMPIEZA ☐ OTROS ☐

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS:

- SE REALIZA COMPROBACION DE NIVEL DE COTA DE PAVIMENTADO EN SECTOR HURAX 3 PORC 6/100. A 7+070 A FIN DE DETERMINAR ALTURA DE PROTECCION DE TUBERIA A 700 m.m. SE COMPLEMENTAN DATOS TOPOGRAFICOS POR UNA POSIBLE VARIANTE Trazado.

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
RUC: 0185156107001
CONTRATISTA

"Consortio Ingenierias y Proyectos"

CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS
FISCALIZADOR



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE LA PARROQUIA LA PUNTILLA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN INCLUYENDO LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA DEL RÍO DAULE., LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA ZONA DE CAPTACIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, INCLUYENDO LA PUESTA EN MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS CONTADOS DESDE LA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

CONTRATO N.º: LPI-GAD-MCS-2024-01 MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.570.701,21
CONTRATISTA: CONSORCIO BI SAMBORONDON FECHA DE INICIO: 19 DE MAYO DEL 2025
FISCALIZADOR: CONSORCIO INGENIERIAS Y PROYECTOS FECHA DE CULMINACION: 27 DE ABRIL DEL 2029
ADMINISTRADOR: ENRIQUE ALEJANDRO PONCE CHIRIBOGA PLAZO CONTRACTUAL: 1440 DÍAS

FECHA DE REPORTE: DÍA: Jueves 17 MES: Julio AÑO: 2025

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO TARDE: NUBLADO NOCHE:

EQUIPO UTILIZADO				PERSONAL UTILIZADO	
MAQUINARIA	Nº	MAQUINARIA	Nº	CARGO	Nº
Tractor	1	Bomba mecanica de agua		Superintendente	1
Excavadora	1	Concreteras		Residente	1
Retroexcavadora	1	Carros mixer		Tecnicos de obra	2
Rodillo		Compactadores		Topógrafos	1
Bobcat		Vibradores		Operadores	2
Tanquero		Volquetas	3	Electricos	
Motoniveladora		Camión grúa		Soldadores	
Cargadora		Maquina de Soldar		Maestros	
Maquinaria para Pilotes		Equipo para Dinamitar rocas		Albañiles	
		Herramientas menores		Oficiales	2
				Guardia	1

SEGURIDAD - SENALIZACION - AMBIENTAL

SEGURIDAD: CHALECOS ☒ BOTAS ☒ GUANTES ☐ CASCO ☒ GAFAS ☐ OTROS ☐
SEÑALIZACIÓN: CONOS ☒ CINTAS ☒ ROTULOS ☐ OTROS ☐
MITIGACION: RUIDO ☐ POLVO ☐ LIMPIEZA ☐ OTROS ☐

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS:

- DEBIDO AL DATO OBTENIDO DE LA COTA PAVIMENTO ASE 6+100 SE SOLICITA VERIFICAR LAS COTAS DE EXCAVACION DESDE ASE 6+100 + 8+000 POR LO QUE SE DEBERA ESPERAR A CONCLUIR ESTE VERIFICACION PARA CONTINUAR TRABAJOS DE EXCAVACION.

OBSERVACIONES:

VISITAS EN OBRA Y DISPOSICIONES: (Autoridades: Gobierno Local, Organismos de control, etc.)

BI
CONSORCIO
SAMBORONDON
CONTRATISTA
RUC: 0195156107001

"Consortio Ingenierias y Proyectos"
Firma Autorizada
FISCALIZADOR